



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA  
CALMA

## ANEJO 4. DIAGRAMA TIEMPO ECONÓMICO

---

## VIARIO D5 MODIFICADO

### Diagrama de tiempos-actividades (Completo 1/09/2021 - 28/01/2022)

| Actividad                                  | Comienzo | Terminación | Días | Sep '21       | Oct '21      | Nov '21       | Dic '21 | Ene '22       |
|--|----------|-------------|------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| <b>VIARIO D5 MODIFICADO</b>                | 01/09/21 | 28/01/22    | 103  | [Barra negra] |              |               |         |               |
| <b>1. Demoliciones y acondicionamie...</b> | 01/09/21 | 05/10/21    | 24   | [Barra negra] |              |               |         |               |
| 1.1. Demoliciones y desmontaje             | 01/09/21 | 22/09/21    | 15   | [Barra azul]  |              |               |         |               |
| 1.2. Movimiento de tierras                 | 06/09/21 | 05/10/21    | 21   | [Barra azul]  |              |               |         |               |
| 1.3. Acera existente                       | 22/09/21 | 29/09/21    | 5    | [Barra azul]  |              |               |         |               |
| <b>2. Obra Civil</b>                       | 30/09/21 | 19/01/22    | 75   | [Barra negra] |              |               |         |               |
| 2.1. Estructura                            | 04/10/21 | 10/12/21    | 45   |               | [Barra azul] |               |         |               |
| 2.2. Impermeabilizaciones y drenajes       | 30/09/21 | 30/12/21    | 61   |               | [Barra azul] |               |         |               |
| 2.3. Rampa y muro en zona Tenenci...       | 04/10/21 | 26/10/21    | 15   |               | [Barra azul] |               |         |               |
| 2.4. Canalización barranco                 | 02/11/21 | 16/11/21    | 10   |               |              | [Barra azul]  |         |               |
| 2.5. Acondicionamiento del firme           | 26/10/21 | 10/12/21    | 30   |               |              | [Barra azul]  |         |               |
| 2.6. Señalización en el suelo              | 10/01/22 | 19/01/22    | 7    |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| 2.7. Señalización vertical                 | 13/01/22 | 19/01/22    | 4    |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| <b>3. Pavimentos</b>                       | 17/11/21 | 31/12/21    | 30   |               |              | [Barra negra] |         |               |
| <b>3.1. Losas pequeño formato</b>          | 17/11/21 | 31/12/21    | 30   |               |              | [Barra negra] |         |               |
| 3.1.1. Losa 400x200x80                     | 17/11/21 | 31/12/21    | 30   |               |              | [Barra azul]  |         |               |
| 3.1.2. Losa 600x400x80                     | 17/11/21 | 31/12/21    | 30   |               |              | [Barra azul]  |         |               |
| 3.1.3. Losa 400x400x80                     | 17/11/21 | 31/12/21    | 30   |               |              | [Barra azul]  |         |               |
| 3.1.4. Losa 300x200x80                     | 17/11/21 | 31/12/21    | 30   |               |              | [Barra azul]  |         |               |
| 3.2. Pavimentos direccionales              | 17/11/21 | 31/12/21    | 30   |               |              | [Barra azul]  |         |               |
| 3.3. Bordillos                             | 17/11/21 | 31/12/21    | 30   |               |              | [Barra azul]  |         |               |
| <b>4. Mobiliario</b>                       | 03/01/22 | 22/01/22    | 15   |               |              |               |         | [Barra negra] |
| 4.1. Pérgolas                              | 03/01/22 | 22/01/22    | 15   |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| 4.2. Bancos                                | 14/01/22 | 22/01/22    | 6    |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| 4.3. Pivotes antibandalicos                | 11/01/22 | 22/01/22    | 9    |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| 4.4. Papeleras                             | 19/01/22 | 22/01/22    | 3    |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| 4.5. Aparcabicis                           | 21/01/22 | 22/01/22    | 1    |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| 4.6. Pivotes antibandalicos                | 21/01/22 | 22/01/22    | 1    |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| <b>5. Instalaciones</b>                    | 08/09/21 | 22/01/22    | 94   | [Barra negra] |              |               |         |               |
| 5.1. Alumbrado público                     | 08/09/21 | 22/01/22    | 94   | [Barra azul]  |              |               |         |               |
| 5.2. Pluviales                             | 14/09/21 | 23/12/21    | 68   | [Barra azul]  |              |               |         |               |
| 5.3. Riego                                 | 15/09/21 | 01/01/22    | 74   | [Barra azul]  |              |               |         |               |
| 5.4. Abastecimiento                        | 14/09/21 | 01/01/22    | 75   | [Barra azul]  |              |               |         |               |
| 6. Vegetación                              | 12/01/22 | 26/01/22    | 10   |               |              |               |         | [Barra azul]  |
| 7. Plan de Control de Calidad              | 04/10/21 | 28/01/22    | 80   |               | [Barra azul] |               |         |               |
| 8. Seguridad y salud                       | 01/09/21 | 28/01/22    | 103  | [Barra azul]  |              |               |         |               |
| 9. Gestión de residuos                     | 01/09/21 | 28/01/22    | 103  | [Barra azul]  |              |               |         |               |

#### Plan de pagos

|  | Pago mensual     | 65.126,75 € | 95.470,05 €  | 314.240,91 € | 286.481,61 € | 279.528,90 €   |
|--|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|  | Pagos acumulados | 65.126,75 € | 160.596,80 € | 474.837,71 € | 761.319,32 € | 1.040.848,22 € |